



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

SETTORE: **LAVORI PUBBLICI**

UFFICIO: **OPERE PUBBLICHE**

DETERMINAZIONE N. 724 DEL 29/07/2024

OGGETTO: “CARMAGNOLA 4R – PER UNA RIGENERAZIONE DELLA CITTÀ INTERVENTO R3 – RIQUALIFICAZIONE DI VIA DE GASPERI – UN BOSCO PER CARMAGNOLA” - CUP: C43D21001740001 - CIG 9571183612 - Approvazione Ordine di servizio n. 001 - Approvazione Stato finale dei lavori, Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione - Liquidazione fattura - Svincolo polizza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Premesso che:

- Il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto citati, a firma dello Studio Settanta7 s.r.l., è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 355 in data 22/12/2022 e aggiornato, per alcuni aspetti non sostanziali, con determinazione n. 1294 del 29/12/2022 (n. int. 434 del 28/12/2022) e prevede un importo complessivo di € 894.413,85 di cui € 739.386,34 per lavori a base di gara;
- Con determinazione dirigenziale dell'Area tecnica n. 295 del 30/03/2023 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla società MERIANO S.R.L. (C.F. 10348040014), con sede legale ed operativa in Moncalieri (TO), Strada Giorgio Devalle 45 per un importo a corpo pari ad € 638.314,95 (compresi € 12.254,07 per oneri di sicurezza) oltre IVA nella misura di legge;

- In data 18/04/2023 è stato stipulato il contratto Repertorio n. 8265 con il suddetto operatore economico MERIANO S.R.L. (C.F. 10348040014) verso il corrispettivo contrattuale a corpo di € 638.314,95 oltre IVA 10%;
- Con determinazione dirigenziale dell'Area tecnica n. 603 del 17/07/2023 è stato riapprovato il Q.E. dell'opera verso il nuovo importo complessivo di € 860.792,46;
- L'opera è finanziata mediante P.N.R.R. "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU", Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1. al cap. 89026 "RESTAURO AMBIENTALE DI VIA DE GASPERI - REALIZZAZIONE PROGETTO " UN BOSCO PER CARMAGNOLA " - PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA - PNRR 4R - QUOTA R3" del Bilancio 2024.

Richiamato:

- Il verbale di consegna dei lavori, sottoscritto dal Direttore dei lavori, dal Rup e dall'impresa in data 19/06/2023, nel quale è previsto il fine lavori contrattuali per il 04/02/2024 salvo proroghe o sospensioni;
- La determinazione dell'Area tecnica n. 1079 del 11/12/2023 con la quale è stato approvato il Primo stato avanzamento lavori e il relativo Certificato di pagamento n. 1 verso il corrispettivo di € 359.700,00 oltre € 35.970,00 di IVA 10% per un totale di € 395.670,00;
- La determinazione dell'Area tecnica n. 385 del 23/04/2024 con la quale è stato approvato il Secondo stato avanzamento lavori e il relativo Certificato di pagamento n. 2 verso il corrispettivo di € 248.000,00 oltre € 24.800,00 di IVA 10% per un totale di € 272.800,00;

Visto:

- L'Ordine di servizio n. 001, emesso dal Direttore dei lavori in data 19/03/2024, che ha comportato lavorazioni aggiuntive per un totale di € 31.088,89 oltre IVA 10%;
- Lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/05/2024 dal quale risulta che le opere compiute ammontano a complessive € 669.403,89 al netto del ribasso offerto a cui dedotti i precedenti acconti risulta da pagare alla ditta la somma pari a € 61.703,89 oltre IVA 10%;
- La Relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori in data 13/05/2024;
- Il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori il 08/07/2024, dal quale risulta la conformità dei lavori eseguiti a quanto previsto dal progetto esecutivo e dalle disposizioni impartite dalla D.L e avallati dal Responsabile del Procedimento e resta il credito dell'impresa di € 61.703,89 oltre € 6.170,39 di IVA 10% per un totale di € 67.874,28;
- La fattura n. 28 del 24/07/2024 emessa dall'operatore economico MERIANO S.R.L. relativamente allo Stato finale dei lavori di cui si tratta di € 61.703,89 oltre € 6.170,39 di IVA 10% per un totale di € 67.874,28.

Dato atto che in relazione alla suddetta fattura sono stati effettuati i controlli previsti dall'art. 61 del vigente Regolamento di contabilità e accertato in particolare che:

- Le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni contrattuali concordate;
- La fattura rispetta le condizioni ed i termini di pagamento pattuiti nonché la normativa fiscale, comprese le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti;
- La spesa rientra nel competente impegno regolarmente registrato;
- Il creditore ha assunto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3;
- È stata effettuata la pubblicazione del provvedimento di affidamento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013, sul sito internet Comunale nella pertinente sottosezione della sezione Amministrazione trasparente;
- I documenti di pagamento risultano regolari dal punto di vista fiscale.

Richiamato l'art. 4 del D. L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla Legge 16 maggio 2014, n. 78, che prevede la verifica telematica della regolarità contributiva, con le modalità individuate dal successivo D.M. 30/01/2015;

Dato atto che è stato acquisito il Durc on line di MERIANO S.R.L., prot. INAIL_44390514, che risulta regolare e valido fino al 29/10/2024;

Preso atto che:

- Con nota prot. n. 22668 del 28/05/2024 l'appaltatore ha trasmesso l'Attestazione di congruità n. 202403860TO00/3 rilasciata dalla Cassa edile di mutualità e di assistenza della Provincia di Torino in data 27/05/2024;
- Con nota prot. n. 29326 del 12/07/2024 l'appaltatore ha trasmesso la garanzia fideiussoria n. 06/01/26/3195213 emessa dalla Finanziaria Romana S.p.A. in data 11/07/2024 per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023.

Accertata la disponibilità di € 67.874,28 sul capitolo 89026 "RESTAURO AMBIENTALE DI VIA DE GASPERI - REALIZZAZIONE PROGETTO " UN BOSCO PER CARMAGNOLA " - PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA - PNRR 4R - QUOTA R3" del Bilancio 2024 come segue:

- Per € 33.676,45 sull'impegno n. 197;
- Per € 34.197,83 sull'impegno n. 198 Sub. 4 alla voce "Economie di ribasso".

Dato atto che il servizio finanziario provvederà alla liquidazione contabile previo riscontro:

- Della preventiva autorizzazione della spesa;
- Della presenza nell'atto delle informazioni indicate nei commi 2 e 3 dell'articolo del regolamento di contabilità sopra citato;
- Dell'effettiva disponibilità della somma da liquidare sull'impegno di riferimento, in termini di competenza e cassa;
- Dell'esatta individuazione del soggetto creditore;
- Della correttezza dei conteggi esposti.

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione G.C. n. 217 del 29/07/2022;

Richiamati i seguenti atti che definiscono, ciascuno per quanto di propria competenza, gli obiettivi strategici, operativi e gestionali dell'Ente:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, integrato con la nota di aggiornamento, ex art. 170 D.Lgs. 267/2000
- deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12.01.2024 con la quale risulta approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2024-2026 e con il quale risultano affidate le dotazioni finanziarie, le risorse umane e strumentali ed il "funzionigramma" di riferimento
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 21.12.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 05.04.2024 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito con modificazioni di Legge n. 113/2021

Visto:

- il Decreto del Sindaco n. 16 del 29/12/2023 di nomina dei titolari di Elevata Qualificazione – Settori Autonomi con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2025;
- il Decreto del Sindaco n. 17 del 29/12/2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza del 02/01/2024 al 31/12/2025.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in oggetto, è stato l'Arch. Renato Crivello sino al 28/02/2024 e con atto di individuazione e nomina del Rup del 29.02.2024, per questioni organizzative legate al ruolo assunto dall'Arch. Renato Crivello come Dirigente di area tecnica, è stata nominata come nuova Rup la dipendente Geom. Barbara Carando;

Dato atto che il Rup ha reso dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nella procedura in oggetto ai sensi del vigente codice di comportamento;

Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestionale nel procedimento in esame;

Ritenuto opportuno rideterminare il Quadro economico dell'opera in conseguenza dell'Ordine di servizio n. 001;

Considerato che il credito del terzo è divenuto liquido ed esigibile nel rispetto delle condizioni contrattuali;

Ritenuto opportuno trasmettere il presente atto di liquidazione per gli adempimenti di competenza e per l'apposizione del visto di controllo sull'atto di liquidazione costituente la liquidazione contabile della sopra individuata fattura;

Ritenuto opportuno liquidare la suddetta fattura n. 28 del 24/07/2024 emessa dall'operatore economico MERIANO S.R.L. relativamente allo Stato finale dei lavori di cui si tratta di € 61.703,89 oltre € 6.170,39 di IVA 10% per un totale di € 67.874,28.

DETERMINA

1) Di prendere atto e approvare l'Ordine di servizio n. 001, emesso dal Direttore dei lavori in data 19/03/2024, che ha comportato lavorazioni aggiuntive per un totale di € 31.088,89 oltre IVA 10%.

2) Di rideterminare il Quadro economico dell'opera come segue:

Intervento R3 – Restauro ambientale di via de Gasperi – un bosco per Carmagnola		
A	IMPORTI DEI LAVORI IN APPALTO - R3	
	Importo lavori soggetti a ribasso intervento R3	763.240,21
	Ribasso offerto 13,900%	106.090,40
	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	12.254,08
	TOTALE A - Importo contrattuale	669.403,89
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE R3	
	IVA 10% sui lavori	66.940,39
	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, CRE (quota parte)	46.216,98
	CNPAIA (4% su pese tecniche)	1.848,68
	IVA 22% sulle spese tecniche e CNPAIA	10.574,45
	VERIFICA E VALIDAZIONE	
	(R1, 2, 3, 4) Spese tecniche per le attività di verifica e validazione del progetto definitivo e esecutivo (compresi IVA e oneri previdenziali) – quota parte	6.111,18
	COLLAUDO (SE NON POSSIBILE, CRE)	
	R3. Collaudo tecnico amministrativo (compresi IVA e oneri previdenziali)	-
	ALTRO	
	Fornitura e messa a dimora di arbusti e piante officinali	11.902,32
	Spese di gara e Pubblicazioni	950,35
	Incentivo art. 113 del D.lgs 50/2016 (1%)	7.393,86
	Imprevisti, arrotondamenti	7.993,38
	Economia di ribasso	65.078,37
	TOTALE B	225.009,96
	TOTALE A+B -Intervento R3	894.413,85

3) Di approvare:

- Lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 13/05/2024 dal quale risulta che le opere compiute ammontano a complessive € 669.403,89 al netto del ribasso offerto a cui dedotti i precedenti acconti risulta da pagare alla ditta la somma pari a € 61.703,89 oltre IVA 10%; ;
- La Relazione sul conto finale, redatta dal Direttore dei Lavori in data 13/05/2024;
- Il Certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori il 08/07/2024, dal quale risulta la conformità dei lavori eseguiti a quanto previsto dal progetto esecutivo e dalle disposizioni impartite dalla D.L e avallati dal Responsabile del Procedimento e resta il credito dell'impresa di € 61.703,89 oltre € 6.170,39 di IVA 10% per un totale di € 67.874,28.

4) Di liquidare all'operatore economico MERIANO S.R.L. (C.F. 10348040014), con sede legale ed operativa in in Moncalieri (TO), Strada Giorgio Devalle 45, la

fattura n. 28 del 24/07/2024 relativa allo Stato finale dei lavori di cui si tratta di € 61.703,89 oltre € 6.170,39 di IVA 10% per un totale di € 67.874,28.

5) Di autorizzare l'Ufficio ragioneria a ridurre di € 34.197,83 l'impegno n. 198 Sub. 4 e a creare un nuovo frazionamento di pari importo dell'impegno n. 198 intestandolo all'operatore economico MERIANO S.R.L.

6) Di autorizzare, di conseguenza, l'Ufficio ragioneria ad emettere, previa effettuazione dei controlli di competenza, il relativo mandato di pagamento per complessivi € 67.874,28 al capitolo 89026 "RESTAURO AMBIENTALE DI VIA DE GASPERI - REALIZZAZIONE PROGETTO " UN BOSCO PER CARMAGNOLA " - PROGETTO RIGENERAZIONE URBANA - PNRR 4R - QUOTA R3" del Bilancio 2024 come segue:

- Per € 33.676,45 sull'impegno n. 197;
- Per € 34.197,83 sul nuovo frazionamento dell'impegno n. 198 creato a seguito di quanto indicato al punto precedente in favore dell'operatore economico MERIANO S.R.L

7) Di autorizzare lo svicolo della cauzione definitiva costituita a mezzo di garanzia fideiussoria n. 06/01/21/3148646 emessa il 04/04/2023 dalla Finanziaria Romana S.p.A.

8) Di dare atto che la garanzia fideiussoria n. 06/01/26/3195213 emessa dalla Finanziaria Romana S.p.A. in data 11/07/2024 per il pagamento della rata di saldo ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 ha durata 2 anni a partire dal rilascio del Certificato di regolare esecuzione e che la stessa potrà essere svincolata automaticamente al termine di tale periodo.

9) Di dare atto che si è provveduto con esito positivo al controllo preventivo di regolarità amministrativa e tecnica di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 del presente provvedimento.

10) Di dare atto che il Rup ha reso dichiarazione di assenza di conflitti di interessi nella procedura in oggetto ai sensi del vigente codice di comportamento.

11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 nella sezione amministrazione trasparente – sottosezione provvedimenti.

CR/BCA/lp

Allegati:

- Ordine di servizio n°001 del 19/03/2024;
- Stato finale dei lavori;
- Relazione sul conto finale;
- Certificato di regolare esecuzione;
- Fattura n. 28 del 24/07/2024.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Renato Crivello

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa